

# INFOS TRAVAUX

Newsletter n°6 – Mai 2023



**Les travaux d'aménagement des espaces publics du parc d'activités ADELIS se poursuivent. Le mois de juin sera marqué par la réalisation du tapis final de voirie, au cours de 6 nuits de travaux. La fin du chantier est toujours envisagée en juillet 2023.**

Bien conscients de la gêne occasionnée par les travaux, nous vous remercions pour votre patience et pour le respect de la signalisation mise en place dans le cadre du chantier.

Par ailleurs, nous vous encourageons à nous indiquer si des manifestations particulières, comme des journées portes ouvertes par exemple, sont prévues au sein de votre société. Cela nous permettra d'adapter le chantier dans la mesure du possible.

## **Travaux de voirie et réseaux divers :**

Travaux réalisés récemment :

- **Entre le giratoire Mouchetière - Batardière et le carrefour des Petits Osiers compris :** réalisation des bordures de voirie, pose des bordures d'entrées et de stationnement, puis aménagement des trottoirs et pistes cyclables.
- **Sur l'ensemble des voiries requalifiées:** travaux de préparation pour les revêtements de trottoirs et mise à niveau des tampons sous voirie.



Travaux à venir d'ici fin juin (sous réserves de conditions météorologiques favorables) :

- **Entre le giratoire Mouchetière - Batardière et le carrefour des Petits Osiers compris :** préparation des structures puis application des revêtements de la piste cyclable, des stationnements et des entrées.
  - **Au niveau du pont sur voies SNCF,** des **travaux de réfection des joints de l'ouvrage d'art** sont prévus en deux temps :
    - **1ère intervention : le 01/06/2023 de nuit de 21h à 5h en route barrée avec mise en place d'une déviation** détaillée en annexe 2 en pièce jointe.
    - **2ème intervention : au cours de la semaine 25 (du 19/06 au 23/06/23) de jour avec mise en place de feux en alternat.**
  - **Sur l'ensemble des voiries requalifiées:**
    - Application des revêtements de trottoirs, poursuite des travaux de rabotage de voirie, de préparation et de mise à niveau des tampons sous voirie en vue de l'application des enrobés.
    - **Des travaux de nuit sont programmés au cours des semaines 23 et 24 pour l'application des enrobés de la couche de roulement.**  
Les interventions prévues sont les suivantes (*se référer aux plans de l'annexe 3 en pièce jointe pour connaître les linéaires exacts*) :
      - Nuit 1 : 07/06/23 - rue Pierre et Marie Curie
      - Nuit 2 : 08/06/23 - rue Pierre et Marie Curie, pont SNCF, rue Lavoisier
      - Nuit 3 : 12/06/23 - rue Lavoisier, rue de la Mouchetière jusqu'au giratoire
      - Nuit 4 : 13/06/23 - rue de la Mouchetière jusqu'au carrefour des Petits Osiers
      - Nuit 5 : 14/06/23 - Carrefour des Petits Osiers et carrefour Lavoisier/Dunant
      - Nuit 6 : 15/06/23 - Giratoire Mouchetière/Dunant/Batardière et giratoire rue Pierre et Marie Curie
- Ces travaux seront réalisés en **route barrée au droit des travaux**, des déviations seront mises en place (cf. annexe 3 en pièce jointe).
- A partir de la fin juin : travaux d'hydrodécapage des pistes cyclables.

## Travaux d'éclairage public :

Travaux réalisés récemment :

- **Sur la section entre le giratoire Mouchetière-Batardière et le carrefour des Petits Osiers :** déroulage des câbles d'alimentation de l'éclairage public.

Travaux à venir prochainement:

- **Sur la section entre le giratoire Mouchetière-Batardière et le carrefour des Petits Osiers :** levage et raccordements des mâts.
- **Au niveau du pont sur voies SNCF :** dépose et remplacement des mâts existants.

## Travaux du réseau ENEDIS :

### Travaux réalisés récemment :

- Insertion du poteau d'arrêt **rue Henry Dunant** et début de la dépose des poteaux **rue Lavoisier**.
- Mise en service du réseau Basse Tension souterrain **rue de la Mouchetière** et dépose du réseau aérien sur une portion allant de la **rue Lavoisier à la rue Ampère**.
- Insertion d'un poteau d'arrêt **rue Jean Nicot**.

### Travaux à venir prochainement:

- Dépose du réseau torsadé **du giratoire Mouchetière-Batardière à la rue Jean Nicot**.
- Intervention sur le réseau Haute Tension **rue Ampère** fin mai 2023, et **rue de la Mouchetière** début juin 2023.
- Dépose et reprise du réseau Basse Tension sur la **rue Ampère** mi-juin 2023.

Enedis avertira en amont chaque entreprise concernée par ces travaux sur le réseau.

## Travaux d'espaces verts :

### Travaux réalisés récemment :

- **Rue Pierre et Marie Curie et rue Lavoisier**: désherbage des massifs.
- **Rue Pierre et Marie Curie** : pose des grilles d'arbres.

### Travaux à venir prochainement :

- **Rue Pierre et Marie Curie et rue Lavoisier** : mise en place du paillage en plaquette de peuplier à compter de fin mai 2023.
- **Entre le giratoire Mouchetière - Batardière et le carrefour des Petits Osiers** : mise en place de la terre végétale dans les espaces verts au cours des semaines 23 et 26.

## Plan de circulation :

- **Le plan de circulation** actuellement en place (cf. plan annexe 1 ci-après) devrait être **maintenu jusqu'à fin juin 2023** (sous réserve des aléas de chantier).
- **Pendant les travaux de nuit précédemment cités, des déviations** détaillées en annexes 2 et 3 (en pièce jointe) seront mises en place.

En cas de besoin, n'hésitez pas à nous adresser un mail ou à solliciter le numéro d'urgence situé ci-dessous.

## Contact

Orléans Métropole - Pôle Territorial Nord-Ouest

[contact-adelis@orleans-metropole.fr](mailto:contact-adelis@orleans-metropole.fr)

En cas d'urgence : 06.18.95.06.28





## Annexe 1 : Plan de circulation en vigueur

