



ST JEAN DE LA RUELLE - ZAC ALLEVILLE-NORD

BILAN CRACL	DEPENSES HT	30/06/2025
-------------	-------------	------------

POSTE	MONTANT HT EUROS	Réalisées au 31/12/2021	Réalisées au 31/12/2022	Réalisées au 31/12/2023	Réalisées au 31/12/2024	Réalisées au 30/06/2025	OBSERVATIONS
ACQ. TERRAINS PARTICULIERS	3 360 000	3 248 091	3 598 091	3 635 189	3 722 872	3 722 872	
ACQ. TERRAINS VILLE	114 000	149 709	149 709	149 709	149 709	149 709	
PROVISION SUR FONCIER	100 000	0	0	0			
FRAIS D'ENREGISTREMENT	10 000	625	625	625	625	625	
FRAIS DE NOTAIRE	340 000	210 598	230 467	232 450	235 587	237 885	
INDEMNITES D'EVICION	20 000	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	
SONDAGES	10 000	5 650	7 500	7 500	7 500	7 800	
GEOMETRE-Opérations foncières	6 000	6 855	13 080	17 078	17 078	17 078	
DIAG + DEMOLITION	6 000	24 532	24 532	24 532	24 532	24 532	
TAXES FONCIERES	20 000	1 940	1 940	5 941	5 491	5 491	
FONCIER	3 986 000	3 650 523	4 028 467	4 075 547	4 165 917	4 168 514	
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE	0	0	253 080	253 080	253 080	253 080	
PARTICIPATION CONST. STADE	250 000	0	0	0	0	0	
TAXES ET PARTICIPATIONS	250 000	0	253 080	253 080	253 080	253 080	
DEFRICHAGE-DESSOUCHAGE	220 000	6 435	34 575	50 211	72 586	153 328	
TRAVAUX VRD + ESPACES VERTS	4 257 904	1 180 436	1 541 577	1 596 144	2 236 435	2 617 488	
(Voirie-Assainissement-Eclairage-Télécom)							
ELECTRICITE	252 770	174 862	199 185	199 185	267 708	267 708	
DESSERTE GAZ	14 553	-9 675	-9 675	-9 675	-9 675	-9 675	
AMENAGEMENT PLAINE URBAINE	150 000	0	0	0	0	0	
COLLECTE ENTERREE DES O.M	140 000	0	0	0	0	0	
PROVISIONS + ACTUALISATIONS VRD	244 761	0	0	0	0	0	
TRAVAUX VRD	5 279 988	1 352 058	1 765 662	1 835 865	2 567 054	3 028 850	
ETUDES PREALABLES VRD	44 420	44 420	44 420	44 420	44 420	44 420	
DOSSIER LOI SUR L'EAU	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
BET VRD	286 175	39 407	53 511	95 432	119 024	140 811	
VISA HYDRAULIQUES	62 000	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	
PILOTAGE COORDINATION	50 000	18 129	23 229	23 229	23 229	23 229	
URBANISTE	65 000	54 623	54 623	54 623	54 623	54 623	
VISA PC	78 000	31 013	43 014	44 249	52 023	52 023	
ETUDE ENERGETIQUE	7 000	700	700	700	700	700	
ASSISTANT MOA	31 000	32 850	32 850	32 850	32 850	32 850	
DOSSIER PARCELLAIRE	13 000	11 450	11 450	11 450	11 450	11 450	
ASSISTANT DEVLPT DURABLE	24 900	23 890	23 890	23 890	23 890	23 890	
ETUDE D'IMPACT	15 000	12 436	14 971	14 971	14 971	14 971	
TRANSFERT ESPECES PROTEGEES	10 000	22 654	22 654	22 654	18 440	18 440	
ETUDE DE CIRCULATION	13 000	12 740	12 740	12 740	12 740	12 740	
ETUDE EXPLORATOIRE EDF	5 630	0	0	0	0	0	
HONORAIRES DE PROCEDURE	20 000	2 200	2 200	2 200	2 200	0	
COORDINATEUR SPS	15 000	2 745	4 025	4 025	5 635	6 155	
GEOMETRE - levés	41 000	33 440	33 440	33 440	33 440	33 440	
GEOMETRE - Implant.+ Doc vente	79 000	13 560	13 560	14 670	21 448	29 672	
ASSURANCES	20 000	0	0	0	0	0	
HONORAIRES	892 125	397 328	432 348	476 614	512 154	540 485	
COMMUNICATION - PUBLICITE	182 636	17 646	17 646	17 646	17 646	17 646	
HONOS COMM. INTERNES	332 880	36 426	37 971	41 593	44 865	48 674	
HONOS COMM. EXTERNES	63 000	0	0	0	0	0	
COMMERCIALISATION	578 516	54 072	55 617	59 239	62 511	66 320	
FRAIS FINANCIERS	700 000	0	0	0	165 448	390 176	
FRAIS FINANCIERS	700 000	0	0	0	165 448	390 176	
FRAIS DIVERS	133 458	45 620	63 962	67 724	74 021	57 787	
HONORAIRES INTERNE GESTION	608 788	375 000	375 000	375 000	815 785	827 375	
AUTRES DEPENSES	742 246	420 620	438 962	442 724	889 806	885 162	
TOTAL DEPENSES	12 428 876	5 874 601	6 974 136	7 143 068	8 615 970	9 332 587	
MARGE	916 886						
TOTAL PRIX DE REVIENT	13 345 762	5 874 601	6 974 136	7 143 068	8 615 970	9 332 587	

TOTAL RECETTES	13 345 762	3 135 868*	3 672 583	3 672 583	4 443 056	4 443 056
----------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

* MAJ avec TVA /MARGE

ST JEAN DE LA RUELLE - ZAC ALLEVILLE-NORD

CRACL 2025 - RECETTES

AU 30/06/2025

N° de lot	Code	Surface	NB LOGTS	Prix TTC	Tranches	Statut	PRIX HT
10	C4	466	1	75 450	T1	VENDU	72 132
11	C5	449	1	73 730	T1	VENDU	70 501
12	C6	395	1	65 530	T1	VENDU	62 720
13	C7	430	1	69 230	T1	VENDU	66 236
14	C8	535	1	75 900	T1	VENDU	72 558
15	C9	551	1	76 430	T1	VENDU	73 633
16	C10	583	1	72 650	T1	VENDU	69 478
17	C11	343	1	67 340	T1	VENDU	64 445
18	C12	421	1	73 910	T1	VENDU	70 672
19	C15	412	1	71 660	T1	VENDU	67 924
20	C16	517	1	78 410	T1	VENDU	74 937
21	C17	517	1	78 410	T1	VENDU	74 937
22	C18	517	1	78 410	T1	VENDU	74 937
23	C19	566	1	74 900	T1	VENDU	71 610
24	D4	467	1	77 060	T1	VENDU	73 658
25	D5	467	1	77 060	T1	VENDU	73 658
26	D6	353	1	65 630	T1	VENDU	62 824
27	D7	328	1	63 110	T1	VENDU	60 435
28	D8	328	1	62 300	T1	VENDU	59 667
29	D9	329	1	59 510	T1	VENDU	57 023
30	D2	426	1	38 000	T1	VENDU	38 000
31	D3	428	1	38 000	T1	VENDU	38 000
32	C13	373	1	38 000	T1	VENDU	38 000
33	C14	373	1	38 000	T1	VENDU	38 000
100	VLG		13	336 969	T1	VENDU	319 402
102	E		10	250 000	T1	VENDU	250 000
9	C3		1	71 030	T1	VENDU	67 942
8	C2	354	1	65 450	T1	VENDU	62 653
7	B4	328	1	65 630	T1	VENDU	62 824
6	B3	339	1	66 080	T1	VENDU	63 250
5	B2	360	1	63 330	T1	VENDU	60 644
4	B1	347	1	64 100	T1	VENDU	61 373
3	A4	461	1	77 510	T1	VENDU	74 084
2	A3		1	77 960	T1	VENDU	74 511
1	A2	523	1	78 230	T1	VENDU	74 767
	F3 TERTIAIRE	4485			T1	RESERVE	269 100
	Subventions concessionnaires					VENDU	86 928
34	D10		1	66 500	T2P1	VENDU	63 648
35	D11		1	68 204	T2P1	VENDU	67 500
36	4 lot		27	650 048	T2P1	VENDU	574 000
101	H1G1		18	270 000	T2P1	VENDU	270 000
	F2 TERTIAIRE	4223			T2P1	RESERVE	253 380
	Passerelle - Orléans Métropole				T2P1	RESERVE	18 312
	Subventions concessionnaires				T2P1	VENDU	34 150
209	I9	534	1	109 500	T2P2	EN STOCK	104 685
208	I8	449	1	96 100	T2P2	VENDU	91 874
207	I7	435	1	93 700	T2P2	EN STOCK	89 579
206	I6	415	1	90 400	T2P2	VENDU	86 425
205	I5	379	1	84 700	T2P2	RESERVE	80 975
204	I4	422	1	92 300	T2P2	EN STOCK	88 241
203	I3	417	1	90 700	T2P2	EN STOCK	86 711
202	I2	412	1	89 900	T2P2	VENDU	85 947
201	I1	428	1	92 700	T2P2	EN STOCK	88 623
	I10		5	0	T2P2	VENDU	135 000
	I11 / I12		8	0	T2P2	VENDU	216 000
	Subventions concessionnaires					VENDU	34 150
	J1 - collectifs		55		T3	RESERVE : 19	880 000
	J2 - individuels groupés		24		T3	RESERVE	648 000
	J3 - TAB		10		T3	EN STOCK	750 000
	F1 - TERTIAIRE				T3	EN STOCK	371 580
	CRRO ENEDIS				T3	RESERVE	62 959
			180		PARTIE NORD NON AMENAGEE (cessions particuliers / Ilots / collectivités)	PREVISIONNEL	5 110 560

TOTAL		394		13 345 762
-------	--	-----	--	------------

	Total	dont vendu	dont réservés	dont en stock
T1 :	3 053 463	2 784 363	269 100	0
T2P1 :	1 280 990	1 009 298	271 692	0
T2P2 :	1 188 210	649 395	80 975	457 840
T3 :	2 712 539	0	1 014 959	1 697 580
Partie Nord	5 110 560	0	0	5 110 560

TOTAL	13 345 762	4 443 056	1 636 726	8 435 980
-------	------------	-----------	-----------	-----------